

Акт № 1
о результатах контроля за исполнением соглашения
о муниципально-частном партнерстве
№ 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020

Дата, время и место составления акта:

25 марта 2022 года, 10.00, г.Пермь, ул.Ленина, 27в

Проверяющие:

Сапегин Сергей Викторович – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Онькова Вера Владимировна – заместитель председателя комитета – начальник отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Гущина Ирина Александровна – начальник сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Наименование публичного партнера:

Муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - комитет)

Наименование проверяемого частного партнера:

общество с ограниченной ответственностью «Спортивная инфраструктура» (далее – ООО «Спортивная инфраструктура», общество)

Срок и место проведения контрольных мероприятий:

23 марта 2022 года, г.Пермь, ул.Звонарёва, 1а

Период проведения контрольных мероприятий:

23.03.2022- 25.03.2022

Описание результатов контрольного мероприятия:

Комитетом в адрес ООО «Спортивная инфраструктура» направлено уведомление от 15.03.2022 № 059-15-09/2-55 о проведении контрольного мероприятия - выездной проверки по выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми, в соответствии соглашением о муниципально-частном партнерстве № 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020 (далее – соглашение).

23 марта 2022 года представители комитета выехали по адресу ул. Звонарева, 1а. На земельном участке работы по строительству спортивного комплекса не начаты. В настоящее время располагается автостоянка (Приложение № 1 к настоящему акту).

Работы по строительству спортивного комплекса не начаты в связи с тем, что на земельном участке, где планируется разместить здание спортивного комплекса под землёй находятся электрические силовые кабели. Необходимо освободить пятно застройки от действующих электрических

силовых кабелей. ООО «Спортивная инфраструктура» заключено соглашение с ОАО «МРСК Урала» о компенсации № 43-250/2021 от 17.08.2021 по условиям которого сетевая компания обязана выполнить работы по выносу сетей в течении 12 месяцев с момента полной оплаты заявителем. Оплата произведена в полном объеме 29.09.2021.

По информации представителя ООО «Спортивная инфраструктура», на момент проверки электрические сети частично вынесены за пределы пятна застройки.

В ходе выполнения работ ОАО «МРСК Урала» на территории пятна застройки также были обнаружены кабельные линии МП «Пермводоканал», кабельная линия КЛ 0,4 кВ от РА-49 до здания ЦТП-6 по ул.Звонарева, 2, инвентарный номер № 455620 .

ООО «Спортивная инфраструктура» с МП «Пермводоканал» заключен договор оказания услуг № 35 от 24.02.2022 по переустройству электросетевых объектов по условиям которого МП «Пермводоканал» обязано выполнить работы по переустройству объекта, а именно реконструкции (выносу) участка кабельной линии в течении 3 месяцев с момента полной оплаты заказчиком. Оплата произведена в полном объеме 02.03.2022.

Таким образом общество сможет приступить к строительству спортивного комплекса после выноса электрических сетей ОАО «МРСК Урала» и кабельной линии МП «Пермводоканал» за пределы пятна застройки.

Факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении):

До настоящего времени ООО «Спортивная инфраструктура» не приступило к выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми.

Фактические результаты проведения контрольного мероприятия

Работы по строительству спортивного комплекса по ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми не начаты.

Срок для строительства объекта в соответствии с соглашением не более двух лет с даты заключения соглашения, т.е. до 18.11.2022. В настоящее время данный срок не нарушен.

Подписи проверяющих:

Сапегин С.В.

Онькова В.В.

Гущина И.А.



Сведения об ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля:

Филимонов А.К.

Один экземпляр акта на руки 

Приложение № 1
к акту № 1 от 25.03.2022
о результатах контроля за исполнением
соглашения о муниципально-частном партнерстве
№ 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020





Акт № 2
о результатах контроля за исполнением соглашения
о муниципально-частном партнерстве
№ 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020

Дата, время и место составления акта:

23 июня 2022 года, 10.00, г.Пермь, ул. Ленина, 27в

Проверяющие:

Онькова Вера Владимировна – и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Гущина Ирина Александровна – начальник сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Голдобина Ирина Юрьевна – главный специалист сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Наименование публичного партнера:

Муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - комитет)

Наименование проверяемого частного партнера:

общество с ограниченной ответственностью «Спортивная инфраструктура» (далее – ООО «Спортивная инфраструктура», общество)

Срок и место проведения контрольных мероприятий:

22 июня 2022 года, г.Пермь, ул.Звонарёва, 1а

Период проведения контрольных мероприятий:

21.06.2022- 23.06.2022

Описание результатов контрольного мероприятия:

22 июня 2022 года представители комитета совместно с представителями ООО «Спортивная инфраструктура» выехали по адресу ул. Звонарева, 1а в целях проведения контрольного мероприятия - выездной плановой проверки по выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми, в соответствии соглашением о муниципально-частном партнерстве № 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020 (далее – соглашение).

На земельном участке работы по строительству спортивного комплекса не начаты. В настоящее время располагается автостоянка (Приложение № 1 к настоящему акту).

Работы по строительству спортивного комплекса не начаты в связи с тем, что на земельном участке, где планируется разместить здание спортивного комплекса под землёй находятся электрические силовые кабели. Необходимо освободить пятно застройки от действующих электрических силовых кабелей. ООО «Спортивная инфраструктура» заключило соглашение с ОАО «МРСК Урала» о компенсации № 43-250/2021 от 17.08.2021 по условиям которого сетевая компания обязана выполнить работы по выносу

сетей в течении 12 месяцев с момента полной оплаты заявителем. Оплата произведена в полном объеме 29.09.2021.

По информации представителя ООО «Спортивная инфраструктура», на момент проверки электрические сети частично вынесены за пределы пятна застройки. Акт выполненных работ не подписан.

В ходе выполнения работ ОАО «МРСК Урала» на территории пятна застройки также были обнаружены кабельные линии МП «Пермводоканал», кабельная линия КЛ 0,4 кВ от РА-49 до здания ЦТП-6 по ул.Звонарева, 2, инвентарный номер № 455620.

ООО «Спортивная инфраструктура» с МП «Пермводоканал» заключен договор оказания услуг № 35 от 24.02.2022 по переустройству электросетевых объектов по условиям которого МП «Пермводоканал» обязано выполнить работы по переустройству объекта, а именно реконструкции (выносу) участка кабельной линии в течении 3 месяцев с момента полной оплаты заказчиком. Оплата произведена в полном объеме 02.03.2022. Работы выполнены, акт об исполнении обязательств по договору оказания услуг по переустройству электросетевых объектов подписан 31.03.2022.

Факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении):

До настоящего времени ООО «Спортивная инфраструктура» не приступило к выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми.

Фактические результаты проведения контрольного мероприятия

Работы по строительству спортивного комплекса по ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми не начаты.

Срок для строительства объекта в соответствии с соглашением не более двух лет с даты заключения соглашения, т.е. до 18.11.2022. В настоящее время данный срок не нарушен, однако существует риск неисполнения сроков соглашения по строительству спортивного комплекса.

Подписи проверяющих:

Онькова В.В. 

Гущина И.А. 

Голдобина И.Ю. 

Сведения об ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля:

Филимонов А.Г. 

Одним экземпляром акта ознакомлен на руки 

Приложение № 1
к акту № 2 от 23.06.2022
о результатах контроля за исполнением
соглашения о муниципально-частном партнерстве
№ 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020





Акт № 3
о результатах контроля за исполнением соглашения
о муниципально-частном партнерстве
№ 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020

Дата, время и место составления акта:

23 сентября 2022 года, 10.00, г.Пермь, ул. Ленина, 27в

Проверяющие:

Сапегин Сергей Викторович - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Онькова Вера Владимировна – заместитель председателя комитета-начальник отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Баранова Ирина Валериевна – начальник сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Наименование публичного партнера:

Муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - комитет)

Наименование проверяемого частного партнера:

общество с ограниченной ответственностью «Спортивная инфраструктура» (далее – ООО «Спортивная инфраструктура», общество)

Срок и место проведения контрольных мероприятий:

23 сентября 2022 года, г.Пермь, ул.Звонарёва, 1а

Период проведения контрольных мероприятий:

22.09.2022- 23.09.2022

Описание результатов контрольного мероприятия:

22 сентября 2022 года представители комитета совместно с представителями ООО «Спортивная инфраструктура» выехали по адресу ул. Звонарева, 1а в целях проведения контрольного мероприятия - выездной плановой проверки по выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми, в соответствии соглашением о муниципально-частном партнерстве № 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020 (далее – соглашение).

На земельном участке работы по строительству спортивного комплекса не начаты. На земельном участке располагается автостоянка (Приложение № 1 к настоящему акту).

Работы по строительству спортивного комплекса не начаты в связи с тем, что на земельном участке, где планируется разместить здание спортивного комплекса под землёй находятся электрические силовые кабели. Необходимо освободить пятно застройки от действующих электрических силовых кабелей. ООО «Спортивная инфраструктура» заключено соглашение с ОАО «МРСК Урала» о компенсации № 43-250/2021 от 17.08.2021 по

условиям которого сетевая компания обязана выполнить работы по выносу сетей в течении 12 месяцев с момента полной оплаты заявителем. Оплата произведена в полном объеме 29.09.2021.

По информации представителя ООО «Спортивная инфраструктура», на момент проверки электрические сети частично вынесены за пределы пятна застройки. Акт выполненных работ не подписан.

Факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении):

До настоящего времени ООО «Спортивная инфраструктура» не приступило к выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми.

Фактические результаты проведения контрольного мероприятия

Срок строительства объекта в соответствии с соглашением не более двух лет с даты заключения соглашения, т.е. до 18.11.2022. Работы по строительству спортивного комплекса по ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми по состоянию на 23.09.2022 не начаты.

Подписи проверяющих:

Сапегин С.В.

Онькова В.В.

Баранова И.В.



Сведения об ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля:

Филимонов А.Г.



Один экземпляр получен на руки 

Приложение № 1
к акту № 3 от 23.09.2022
о результатах контроля за исполнением
соглашения о муниципально-частном партнерстве
№ 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020





Акт № 4
о результатах контроля за исполнением соглашения
о муниципально-частном партнерстве
№ 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020

Дата, время и место составления акта:

18 ноября 2022 года, 10.00, г.Пермь, ул. Ленина, 27в

Проверяющие:

Сапегин Сергей Викторович - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Онькова Вера Владимировна – заместитель председателя комитета-начальник отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Баранова Ирина Валериевна – начальник сектора по развитию имущественного комплекса отдела развития физической культуры и спорта комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

Наименование публичного партнера:

Муниципальное образование город Пермь, от имени которого выступает администрация города Перми в лице комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - комитет)

Наименование проверяемого частного партнера:

общество с ограниченной ответственностью «Спортивная инфраструктура» (далее – ООО «Спортивная инфраструктура», общество)

Срок и место проведения контрольных мероприятий:

18 ноября 2022 года, г.Пермь, ул.Звонарёва, 1а

Период проведения контрольных мероприятий:

16.11.2022 - 18.11.2022

Описание результатов контрольного мероприятия:

18 ноября 2022 года представители комитета выехали по адресу ул. Звонарева, 1а в целях проведения контрольного мероприятия - выездной плановой проверки по выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми, в соответствии соглашением о муниципально-частном партнерстве № 059-15-09/3-1901 от 18.11.2020 (далее – соглашение).

На земельном участке работы по строительству спортивного комплекса не начаты, располагается автостоянка.

На земельном участке, где планируется разместить здание спортивного комплекса, под землёй находятся электрические силовые кабели. Необходимо освободить пятно застройки от действующих электрических силовых кабелей. ООО «Спортивная инфраструктура» заключило соглашение с ОАО «МРСК Урала» о компенсации № 43-250/2021 от 17.08.2021 по условиям которого сетевая компания обязана выполнить работы по выносу сетей в течении 12 месяцев с момента полной оплаты заявителем. Оплата произведена в полном объеме 29.09.2021.

По информации ООО «Спортивная инфраструктура», на момент проверки электрические сети частично вынесены за пределы пятна застройки. Акт о взаимном исполнении обязательств не подписан.

Факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении):

На момент проверки ООО «Спортивная инфраструктура» не приступило к выполнению работ по строительству спортивного комплекса на ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми. Сроки строительства объекта, установленные соглашением нарушены (не более двух лет с даты заключения соглашения, т.е. до 18.11.2022).

Фактические результаты проведения контрольного мероприятия

Работы по строительству спортивного комплекса по ул. Звонарёва, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми не начаты.

В адрес комитета поступило обращение генерального директора ООО «Спортивная инфраструктура» Филимонова А.Г. от 15.11.2022 № 059-15-09/1-213 о рассмотрении вопроса о продлении срока действия соглашения.

Подписи проверяющих:

Сапегин С.В.

Онькова В.В.

Баранова И.В.



Сведения об ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля:

Филимонов А.Г.

Один экземпляр актом на руки

