

Календарный план строительства

№ стр.	Наименование отдельных зданий или видов работ	Сметная стоимость тыс.руб		Распределение сметной стоимости строительно - монтажных работ по месяцам в тыс. руб. (в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2010 года)					
		Всего	В том числе объем СМР	1	2	3	4	5	6
	Подготовительный период								
1	Подготовительные работы, расчистка территории от кустарников	652,52	652,52	652,52					
2	Демонтаж существующего кабеля, демонтаж наружного освещения теплосети, вынос кабельных сетей связи	16132,71	16132,71	8066,36	8066,35				
	Основной период								
3	Земляные работы	124,89	124,89	124,89					
4	Благоустройство проезжей части, тротуаров и стоянок	5775,33	5775,33	1155,33	2310	2310			
5	Дренаж мелкого заложения	73,49	73,49		73,49				
6	Дождевой коллектор	129,77	129,77	129,77					
7	Обустройство, наружные сети управления дорожным движением	397,9	397,9			397,9			
8	Наружное освещение, малые формы	1037,07	1037,07			1037,07			
9	Озеленение	908,65	908,65			908,65			
	Итого по сводному сметному расчету с 1 по 10 гл.	25232,33	25232,33	10128,87	10449,84	4653,62			

Согласовано:

Заказчик

(подпись)

Руководитель подрядной организации

(подпись)

Примечание

Начало строительства принято условно с начала года