Календарный план строительства

Наименование отдельно стоящих зданий, сооружений или видов работ	Распределение строительно-монтажных работ по месяцам											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подготовительный период												
Подготовка территории (снос строений, вынос сетей наружного освещения,	—		—					—				
ограждение или пересадка растений, расчистка террритории)												
Временные сооружения	—			—		—		—				
Основной период												
Здание хранения инвентаря (объект №.1)				—	—	—						
Трибуна N1 (объект №2)							—					
Общественный туалет (объект №3)		—	—									
Подпорная стенка П–1 (объект №6)							—					
Подпорная стенка П–2 (объект №7)								—				
Подпорная стенка П–3 (объект №8)								—				
Трибуна N2 (объект №9)									—			
Лестница с Орджоникидзе/П–1 (объект №10)				—								
Лестница на набережную /1–2 (объект №11)			—									
Лестница в районе насосной (объект №12)						—						
Пешеходный фонтан "Ф–1 (объект №13)			—									
Ограждение (парапет) набережной (объект №14.)										—		
Игровая площадка (объект №15)										—		
Ротонда (поз.16)											—	
Шахматная доска (поз.17)							—					
Игровая площадка (поз.18)								—				
Кадки для растений (поз.19)										—		
Ограждение вдоль железной дороги (поз.20)			—	—								
Парковка на ул. Окулова (поз.21)											—	
Лестница–сидение N1 (поз.22)									—			
Лестница–сидение N2 (поз.23)									—			
Лестница–сидение N3 (поз.24.)									—			
Подпорная стенка–спуск (поз.25)				—	—	—						
Реконструкция лестницы–спуска (поз.26)											—	
Наружные сети:												
– Водоснабжение		—			—							
– Водоотведение		—			—							
– Поливочный водопровод								—	—			
– Ливневая канализация								—	—			
– Электроснабжение			—			—					—	
– Наружное освещение								—	—			
Вертикальная планировка								—	—	—		
Благоустройство									—	—	—	—
Малые архитектурные флормы											—	
Озеленение												—

Общая продолжительность строительства – 12 месяцев,
в том числе – подготовительный период – 1месяц, основной период – 11 месяцев.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2009/07–06–И–ПОС			
						Реконструкция набережной р.Кама в г.Перми			
						Проект организации строительства	Стадия	Лист	Листов
							П	3	
Разраб.		Ганова				Календарный план	ЗАО Институт "ПИРС"		
Н.контр.		Ярославцев							

Формат А3